

AVANCÉE DES TRAVAUX LIAISON VIGNEUX-DE-BRETAGNE - ROUANS


17 JUILLET 2024

Données chantier

- Linéaire à réaliser : 7950 mètres
- Départ des travaux : 5 février 2024

Avancement au 17 juillet 2024 :

- Linéaire réalisé depuis le départ : 3 080 mètres
- Avancement travaux : 39 %



PK 500 Marquage point kilométrique linéaire de la conduite
Tracé de la conduite à construire

Piste de travail :

- Avancement des pistes de travail
- Avancement des pistes de travail dans les 15 jours

Conduite AEP* en tranchée ouverte :

- Avancement des travaux de pose
- Avancement de pose dans les 15 jours

Conduite AEP* en travaux souterrains :

- Avancement travaux souterrains au jour de la réunion (en cours / terminé)


* AEP : adduction d'eau potable

Avec le concours de :



PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

Liberté
Égalité
Proximité



atlantic'eau
service public de l'eau potable